長期照顧機構用電設備檢測紀錄總表(年月)

機構名稱			機構地址			
機構負責人			責任分界點			
電號			契約容量			
檢測(日期及氣候)	日期:	, ,	E 氣: ,氣%	% : °C	, 濕度:	%
電氣技術人員			執照號碼			
通訊處						
記錄人員			下次檢測月份			
用電設備容量	供電電壓電動 力		熱: kW,照明	: kW	,其他:	
附件及檢驗	項目	序次數量	評判結果(註1)		說明	
用電設備檢測紀	L錄表					
低壓設備檢測紀	錄表					
建議事項						
改善對策						
備註						

註1:評判結果:G-良好、D-劣化、I-待修檢查、B-不良。

註2:總表、用電設備檢測紀錄表及低壓設備檢測紀錄表:每半年由機構專任電 氣技術人員或委託用電設備檢驗維護業者檢測1次,其中1次得以活電熱 顯影檢查。上開表單一式3份,1份由受檢機構留存,1份由受檢機構函 報其主管機關,1份由檢驗單位留存。

註3:機構如依電業法第60條規定,定期依用電場所及專任電氣技術人員管理規則規定表單檢測者,則由機構將檢測表單函報其主管機關。

機構負責人: 電氣技術人員: 用電設備檢驗維護業:

長期照顧機構用電設備檢測紀錄表

機構			
檢查 E	3期: 年 月 日	T	
類別	檢查項目	檢查結果	說明
	1. 總開關箱內各迴路之絕緣電阻及接地電 阻的量測情形(含無熔絲開關外觀檢查 及啟斷動作測試)。 請依附表低壓設備檢測紀錄表格式檢測。	□符合 □不符合	
	2. 總開關箱內各接點檢測情形(含確認溫度)。	□符合 □不符合	
	3. 總開關箱內接地銅排功能檢測情形。 請依附表低壓設備檢測紀錄表格式檢測。	□符合□不符合	
電氣設備	4. 依用戶用電設備裝置規則第59條規定 裝設漏電斷路器(如電熱水器及浴室插 座分路、陽台之插座及離廚房水槽1.8 公尺以內之插座分路等)。	□符合 □不符合	
	5. 開關及插座裝設情形(含確實裝設及外觀)。	□符合 □不符合	
	6. 分路導線安培容量應不小於所供應負載 最大電流。	□符合□不符合	
	7. 使用發熱電器產品周邊無有易燃物(如 報紙、蚊帳及衣物等)。	□符合□不符合	
	8. 電器設備四周保持通風良好,無堆積雜物,牆壁無漏水,牆角無積水。	□符合 □不符合	
	1. 插座及電燈開關外觀無破損、鬆脫及接觸不良現象。	□符合 □不符合	
插座	2. 同一個插座未加裝多向插頭,延長線同一時間未使用多種耗電及發熱電器產品。	□符合 □不符合	
開關	3. 電器插頭無破損,外表亦無過熱熔解現象。	□符合 □不符合	
	4. 電燈開關無接觸不良,燈具未發出異常聲音。	□符合 □ 不符合	
	1. 電線接頭連接穩固,電線表層無破損或 重物輾壓。	□符合□不符合	
電線	2. 電器使用中延長線無發燙或異味,延長 線無綑綁捲曲。	□符合□不符合	
	3 雷線無受高溫、高濕及扭結或接觸油類	□符合	

附表低壓設備檢測紀錄表

機材	機構名稱:				地點:					日期:	記錄員:						頁次		
序	迴路名稱	保護開闢	對地絕緣電阻(MΩ)			評	接地電阻	評	評	占	`~ nh h 160	保護開關	對地絕緣電阻(MΩ)			評	接地電阻	評	備註
才	迎哈石柵		判	(Ω)	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #		序	迴路名稱	休暖用關	R-E	S-E	Т-Е	判	(Ω)	判	佣 社			
1		P								16		P AT							
		AT																	
2		P								17		P AT							
		AT																	
3		P								18		P AT							
		AT																	
4		P								19		P AT							
		AT																	
5		P								20		P AT							
		AT																	
6		P								21		P AT							
		AT																	
7		P								22		P AT							
		AT																	
8		P								23		P AT							
		AT																	
9		P								24		P AT							
		AT																	
10		P								25		P AT							

	AT											
11		P				26	P	AT				
	AT											
12		P				27	P	AT				
	AT											
13		P				28	P	AT				
	AT											
14		P				29	P	AT				
	AT											
15		P				30	P	AT				
	AT											

註1:評判結果:G:良好、D:劣化、I:待修檢查、B:異常。

註 2:各項檢測應列明儀器、廠牌、型式、規格、序號、校正日期及評判標準,請填寫於備註欄,必要時另附 A4 紙填寫。

註 3:專任電氣技術人員及檢驗維護業進行各項檢測時,應拍攝檢測前後照片,並隨同附表繳交。

機構負責人:

電氣技術人員:

用電設備檢驗維護業: